

## **PROTOKÓŁ nr 078/2020 z dnia 15.04.2020**

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo - kominowych  
w budynku ulica **Kilińskiego 4 Poznań** **kotłownia**  
sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominarskiego  
Tomasza Kramera nr 1063/47/04  
przy współudziale czeladnika kominarskiego Jerzego Węclawka w celu:

**1. wskazania miejsca na podłączenie**

2. ustalenia prawidłowości podłączenia
3. ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z czym stwierdza co następuje:

Badanie przewodów kominowych , podłączeń urządzeń grzewczych i wentylacyjnych  
wykazało

Projektowany kocioł CO gaz z zamkniętą komorą spalania rnożna podłączyć do przewodu  
kominowego nr 5 gr.XVI.

Projektowaną wentylację kotłowni można podłączyć do przewodów kominowych nr 4 i 6 gr.XVI.

Wszystkie podłączenia można wykonać po uprzednim odłączeniu piecy pokojowych  
z przewodów kominowych.

Przewody wentylacyjne należy zabezpieczyć wkładami kominowymi przed osypywaniem  
się sadzy.




Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 75 poz.690 z dn.12.04.2002)  
Ustawę o Ochronie p.poż. (Dz.U. Nr 121 poz.1138 z dn.16.06.2003) oraz o wydane na ich podstawie  
przepisy wykonawcze i obowiązujące normy (dz.U. Nr 15)  
Opinię sporządzono w 2 egz. - 1 dla Zleceniodawcy , 1 dla wykonawcy

Potwierdzenie odbioru opinii:

Wykonawca

**MISTRZ KOMINIARSKI**

**Tomasz Kramer**  
Nr 1063/47/04



ul. Kilińskiego 4